

Número do Item	Número do Subitem	Descrição do Item		%	MES 01			MES 02			MES 03			MES 04			MES 05			MES 06		
					23.03.2024			30.04.2024														
					R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
		TRANSPORTE DAFOLHA 1	878.192,14	83,8065%	R\$ 42.478,76			R\$ 31.872,14														
	I)	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO TIPO KS PARA CABO 35M	R\$ 320,00	0,0305%																		
	J)	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO TIPO KS PARA CABO 55M	R\$ 420,00	0,0401%																		
	K)	PARAFUSO E ROSCA SOBERBA DE AÇO 4,2 X 32M	R\$ 70,00	0,0067%																		
	L)	BUCHA DE PVC 6MM	R\$ 50,00	0,0048%																		
	10.4	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTAS EM GERAL	R\$ 58.320,00	5,5655%																		
	11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																				
	11.1	RÉDE ESGOTO PLUVIAL 100MM - LAJE COBERTURA ATÉ CONEXÃO RUA	R\$ 866,93	0,0827%																		
	11.2	RALOS 150X150X100MM	R\$ 107,24	0,0102%																		
	11.3	CAXA DE PASSAGEM 60X60CM	R\$ 1.021,93	0,0975%																		
	11.4	CAXA INSPEÇÃO 60X60X60 ALV. 15CM/TAMPA CONCRETO	R\$ 1.021,93	0,0975%																		
	11.5	TUBO PVC RÍGIDO 150MM ESGOTO PRIMÁRIO	R\$ 775,89	0,0740%				R\$ 775,89	100,00%	100,00%												
	11.6	FOSSA SÉPTICA IGUAL À EXISTENTE	R\$ 6.850,00	#DIV/0!																		
	12	CERCAMENTO																				
	12.1	RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE CERCA CONCRETO NO 206.8 - COMPL.	R\$ 386,11	0,0368%																		
	13	PINTURAS																				
	13.1	PREPARAÇÃO DE PAREDES INT.EXT. 1 DEMÃO	11.387,79	1,0867%																		
	13.2	PINT. INT.EXT. REBOCO ORELADOR - MACRILICA - T.ACR. 2 DEMÃOS.	49.409,61	4,7152%																		
	13.3	TINTA ZARÇAO ESMALTE BRILHANT MARRON CORRIMÕES/GRADÉS	2.878,31	0,2747%																		
	13.4	VERNIZ POLIURETANO 2 COMP. NOS CONCRETOS APARCENTES	20.455,55	1,9521%																		
	13.5	PINTURA NA NOVA LOCALIZ. BOXES NO 206. SS. OESTE	551,40	0,0526%																		
		PINTURA NUMERAÇÃO NOVOS BOXES	550,00	0,0525%																		
	13.6	FITA ANTIDERRAPANTE NA ESCADARIA	2.792,79	0,2665%																		
	14	EVENTUAIS																				
	14.1	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS (SONDAGEM)	9.744,09	0,9299%	R\$ 9.744,09	100,00%	100,00%															
	15	LIMPEZA																				
	15.1A	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.708,59	0,1631%				R\$ 569,53	33,3333%	33,3333%												
			1.047.880,30		52.222,85			33.217,56														
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAXIAS DO SUL NOVA ESCADA DE INCÊNDIO E COMPLEMENTOS						PLANILHA DE VISTORIAS MENSIS contrato mais aditivo			2			C3			arquiteto JOÃO ALBERTO MARCHIORO CAU RS A0816-8			Folha Nº. 03				
					Data:			30.04.2024														